

График выполнения работ.

Объект: "Капитальный ремонт здания, по адресу: г. Москва, Дегтярный пер., д. 6, стр. 2"

Приложение №2

к Договору № №0116/11-21 от «16» ноября 2021г.

Ид.Ре	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшес	Календарный график											
						Дек	Кв. 1, 2022			Кв. 2, 2022			Кв. 3, 2022				
зад							Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен		
92	Отделочные работы по потолку (white box)	50 дней	Ср 11.05.22	Чт 07.07.22	83ОН+5 дн												
93	Строительная готовность этажа	0 дней	Вт 19.07.22	Вт 19.07.22	89;91;92												
94	1-й этаж	151 дне	Пт 24.12.21	Сб 25.06.22													
95	Подготовительные и демонтажные работы	36 дней	Пт 24.12.21	Пт 11.02.22	3НН+20 дн												
96	Устройство перегородок	26 дней	Сб 12.02.22	Пн 14.03.22	96НН+16 д												
97	Прокладка инженерных сетей (скрытые работы)	26 дней	Сб 05.03.22	Пн 04.04.22													
98	АПС и прокладка кабеля	12 дней	Сб 05.03.22	Пт 18.03.22	97ОН-8 дне												
100	ОВиК прокладка воздухопроводов и трубопроводов отопления	20 дней	Чт 10.03.22	Пт 01.04.22	99НН+4 дней												
101	ЭОМ и СС прокладка лотков и кабеля	12 дней	Чт 10.03.22	Ср 23.03.22	99НН+4 дн												
102	ВК и ОВ закладные детали и трубы	12 дней	Вт 15.03.22	Пн 28.03.22	99НН+8дн												
103	Щиты электрические и слаботочные	12 дней	Вт 22.03.22	Пн 04.04.22	99НН+14 д												
104	Распред. коллекторы ОВ и ВК и разводка труб	12 дней	Вт 22.03.22	Пн 04.04.22	99НН+14 д												
105	Готовность этажа к устройству стяжки	0 дней	Пн 04.04.22	Пн 04.04.22	99;100;101;												
106	Устройство стяжки полусухой	6 дней	Вт 05.04.22	Пн 11.04.22	105												
107	МОП	60 дней	Пн 18.04.22	Сб 25.06.22													
108	Отделочные работы по стенам	50 дней	Пн 18.04.22	Вт 14.06.22	106ОН+5 д												
109	Отделочные работы по потолку	50 дней	Пн 18.04.22	Вт 14.06.22	106ОН+5 д												
110	Отделочные работы по полу	50 дней	Пн 18.04.22	Вт 14.06.22	106ОН+5 д												
111	Монтаж дверей	10 дней	Пт 03.06.22	Вт 14.06.22	108НН+40												
112	Установка оконечных устройств инженерных с	20 дней	Пт 03.06.22	Сб 25.06.22	108ОН-10 д												
113	Гостиничные номера	60 дней	Пн 18.04.22	Сб 25.06.22													
114	Отделочные работы по стенам (white box)	50 дней	Пн 18.04.22	Вт 14.06.22	106ОН+5 д												
115	Отделочные работы по потолку (white box)	50 дней	Пн 18.04.22	Вт 14.06.22	106ОН+5 д												
116	Строительная готовность этажа	0 дней	Сб 25.06.22	Сб 25.06.22	112;114;11												
117	Подвал	130 дне	Сб 05.02.22	Ср 06.07.22													
118	Подготовительные и демонтажные работы	30 дней	Сб 05.02.22	Пт 11.03.22	3НН+50 дн												
119	Усиление конструкций	20 дней	Вт 01.03.22	Ср 23.03.22	118ОН-10 д												
120	Устройство инженерных сетей (скрытые работы)	50 дней	Чт 24.03.22	Пт 20.05.22	119												
121	Отделочные работы	50 дней	Вт 10.05.22	Ср 06.07.22	120ОН-10 д												
122	6-й технический этаж	105 дне	Сб 05.02.22	Вт 07.06.22													
123	Подготовительные и демонтажные работы	30 дней	Сб 05.02.22	Пт 11.03.22	118НН												
124	Усиление конструкций	20 дней	Вт 01.03.22	Ср 23.03.22	123ОН-10 д												
125	Устройство инженерных сетей (скрытые работы)	40 дней	Чт 24.03.22	Пн 09.05.22	124												
126	Отделочные работы	40 дней	Пт 22.04.22	Вт 07.06.22	125ОН-15 д												
127	Кровля	115 дне	Пн 11.04.22	Пн 22.08.22													
128	Подготовительные и демонтажные работы	20 дней	Пн 11.04.22	Вт 03.05.22	3ОН+75 дн												
129	Устройство инженерных сетей	30 дней	Ср 04.05.22	Вт 07.06.22	128												
130	Устройство кровли, МАФ	80 дней	Сб 21.05.22	Пн 22.08.22	129ОН-15 д												
131	Благоустройство	115 дне	Пн 11.04.22	Пн 22.08.22													
132	Устройство конструкции навесов	60 дней	Пн 11.04.22	Сб 18.06.22	128НН												
133	Устройство инженерных сетей	45 дней	Пн 16.05.22	Ср 06.07.22	132ОН-30 д												
134	Асфальтирование, дорожная разметка	20 дней	Чт 07.07.22	Пт 29.07.22	133												
135	Озеленение	20 дней	Сб 30.07.22	Пн 22.08.22	134												
136	Пуско-наладочные работы, комплексные испытания	30 дней	Ср 20.07.22	Вт 23.08.22	93												
137	Клининг	20 дней	Ср 24.08.22	Чт 15.09.22	136												